



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนาอายุดี เฉลิมสงฆ์ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๑๓๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค.๖๗		✓		๑๒๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพจน์ ชัยชนะ หมู่ ที่ ๑๑	กว้าง ๕.๐๐ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๓๑๖,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนายสาย ชล เกื้อกุล ถึง บ้านนาย เสนาะ อร่ามโรจน์ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๑๙๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค.๖๗		✓		๑๘๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านเนิน มะกอก หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตาม สภาพพื้นที่	๓๑๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค.๖๗		✓		๓๐๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญจัน สุขเจริญ ถึง ศาลเจ้า หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๒๗๗,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายปรุง ถึง บ้านนางสาส์ หมู่ที่ ๘	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๔๗,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งหอกกระจายข่าว ภายในหมู่บ้านย่านตาขาว หมู่ที่ ๔	ติดตั้งหอกกระจายข่าว บริเวณภายในหมู่บ้านย่านตาขาว หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลน/หรือรายละเอียดของ อบต.ดงมะรุ้ม	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค.๖๗	✓			๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณภายในหมู่บ้านตะกุดหัว หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๐๖,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านนายสวัสดิ์ งามสง่า ถึง ไร่ นายประกอบ เสือโต หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๙๑,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้าน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๒๕๕,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบริเวณบ้านนายช่าง ถึง บ้านนางทองสุข หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๖,๗๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบบริเวณสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๙๑,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค.๖๗		✓		๑๘๗,๖๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบภายในหมู่บ้านเนินมะกอกที่ถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๔๓,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบหมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายเขื่อน - จนสุด สายถนน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๘๙,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ บริเวณสายตะคร้อ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๔๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓		๑๔๐,๗๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บดอัดแน่น (ถนนบริเวณฟาร์ม ไก่ ถึง หมู่บ้านมะม่วงเจ็ดต้น) หมู่ที่ ๔	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๙๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๓๑๓,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บดอัดแน่นบริเวณภายใน หมู่บ้านดงหนาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๗๗,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการซ่อมแซม ฝายน้ำล้นบริเวณ นาายจันทร์ดี ดี กระจำง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามสภาพพื้นที่)	๑๒๘,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตถนน สายบ้านทุ่งพัฒนา จากบ้านนางบุษบา ถึง บ้านนายธรรม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๒๖๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนายบุญ มา สีลางาม ถึง นางสำเนียง กล้า จำรัส หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่	๑๒๗,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกบริเวณดง ตาตำ,ดงตาหลิม,ดง ไฟไหม้ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาโดยรวม เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน/หรือรายละเอียดของ อบต.ดงมะรุ้ม	๓๕๔,๙๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการแอสฟัลต์ติกเทห์ถนน คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาโดยรวมเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน/หรือรายละเอียด ของ อบต.ดงมะรุ้ม	๓๕๔,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ที่ ๓ บ้านเนินจันทร์ ไปถึง หมู่ที่ ๙ บ้านดงหนาม	ขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่ที่ ๓ บ้านเนินจันทร์ไปหมู่ที่ ๙ บ้านดงหนาม	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (จากแยกวัดโคกถึงวัดโคกอำนวย) หมู่ที่ ๗	ขยายเขตไฟฟ้า(จากแยกวัดโคกอำนวย) หมู่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนายทองคำ บัวรินทร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖	ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนายทองคำ บัวรินทร์ พร้อมติดตั้งไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลดงมะรุ้ม	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖ - ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการซ่อมแซมเผชิญเหตุ ด้านอัคคีภัย	เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ ด้านอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๒๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	บริการประชาชนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	บริการประชาชนในช่วงเทศกาล สำคัญ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ดง มะรุ้ม	เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบต.ดงมะรุ้ม	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์กรบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยใน ชุมชน	เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและความ สงบเรียบร้อยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๓	โครงการศึกษาดูงานพัฒนา ศักยภาพงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	พัฒนาศักยภาพงานด้านป้องกันฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และ ผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอโคกสำโรง	ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) โคกสำโรง	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๖	โครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	เพื่อเข้าที่ดินในการบริหารจัดการ ขยะ	๒๖๔,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๘๘,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก เช่น การจัดซื้อน้ำยา ทรายอะเบท	๓๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่านายาและเวชภัณฑ์ ค่า วัสดุอื่นๆตามความจำเป็นและความ เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในตำบลดงมะรุม	๖๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๓๙	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัด แยกขยะ และการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัด แยกขยะ และการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี	๕,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์กรบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการขับเคลื่อนลพบุรีเมือง สะอาดในพื้นที่ตำบลดงมะรุ้ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการขับเคลื่อนลพบุรีเมือง สะอาดในพื้นที่ตำบลดงมะรุ้ม	๒๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗		✓		๓,๐๓๐	สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลดงมะรุม	พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง สวัสดิการ	
๔๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ดงมะรุม	สร้างความสามัคคีแลที่สำคัญ กับผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง สวัสดิการ	
๔๓	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	พัฒนาและส่งเสริมสถาบัน ครอบครัวให้มีความแข็งแรง	๑๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง สวัสดิการ	
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	สร้างความรู้ให้การประกอบอาชีพ ให้กับคนพิการ	๒๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง สวัสดิการ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการส่งเสริมเรียนรู้ฝึกอาชีพ ในกับประชาชนเขตตำบลดงมะรุม ใน	ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ ประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง สวัสดิการ	

๒.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	โครงการปลูกต้นไม้/ปลูกป่า/หญ้า แฝก	ปรับปรุงพื้นที่ตำบลดงมะรุมให้เป็น พื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๔๗	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล ดงมะรุม	เพิ่มพื้นที่ป่าและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ป่า	๕,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๔๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่หายาก ในเขตตำบลดงมะรุม	๕,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในตำบล ดงมะรุ้ม	๙,๔๒๒,๗๒๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๓,๔๐๑,๔๐๐	กอง สวัสดิการ	
๕๐	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อช่วยเหลือคนพิการในตำบล ดงมะรุ้ม	๒,๗๖๑,๙๒๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๙๔๑,๔๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ	
๕๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ใน ตำบลดงมะรุ้ม	๒๔,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๗,๕๐๐	กอง สวัสดิการ	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ -คณิตศาสตร์	จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้าน ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้เด็ก และเยาวชน	๒๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๕๓	โครงการค่ายวิชาการหนูนพื้น เด็กเก่ง	เพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๕๔	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดงมะรุม	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้ระลึกถึง พระคุณของแม่	๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๕๕	โครงการจัดทำสื่อการเรียนการ สอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๕๖	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม	เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของ ศพด. อบต.ดงมะรุม	๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ้ม	เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ ภายใน ศพด. อบต.ดงมะรุ้ม	๔,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๕๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ ห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ้ม	จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง เรียนรู้และมีความปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๕๙	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ครูได้ศึกษาและทราบข้อมูล พื้นฐานของเด็กแต่ละคน	๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓	๔,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๖๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๗๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	✓			๗๔,๙๔๙	กอง การศึกษา	
๖๑	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ้ม	พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การเรียน	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๖๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	สร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญาผ่าน การเล่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เด็ก เล็ก	๑๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๖๔	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสื่อ การเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม พัฒนาการเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๖๕	โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน	๔๐,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. อบต.ดงมะรุ้ม สำหรับเด็ก ปฐมวัย ๒-๕ ปี จำนวน ๔๐ คน	๗๓,๔๔๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๖๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ดงมะรุ้ม สำหรับเด็กปฐมวัย	๓๕๒,๘๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๑๓๘,๐๖๐	กอง การศึกษา	
๖๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา(ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา (ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็ก ปฐมวัย ๓-๕ ปี ใน ศพด.	๓๘,๓๗๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	โครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ้ม	เพื่อโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ้ม	๑๔๔,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗		✓		๕๐,๗๐๘.๙๐	กอง การศึกษา	
๗๐	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การ เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๑	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงมะรุ้ม	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านดงมะรุ้ม จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๘๘,๘๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๑๘๐,๙๐๐	กอง การศึกษา	
๗๒	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๙๘,๔๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๒๘๘,๒๐๐	กอง การศึกษา	
๗๓	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินจันทร์	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๕๑,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๑๖๔,๗๐๐	กอง การศึกษา	
๗๔	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังไผ่	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังไผ่ จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๗๒,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗		✓		๒๘๓,๘๐๐	กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงมะรุ้มด้านกีฬาเสพติด (ดงมะรุ้มคัพ)	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลดงมะรุ้ม	๗๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองการศึกษา	
๗๖	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๗๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓		กองการศึกษา	
๗๗	โครงการงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		กองการศึกษา	
๗๘	โครงการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายปราษฎ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดงมะรุ้ม	เพื่อจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายปราษฎ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดงมะรุ้ม	๑,๐๐๐	พ.ค. – ก.ย. ๖๗			✓		กองการศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอ โคกสำโรง	เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ อำเภอโคกสำโรง	๒๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – เม.ย. ๖๗			✓		กอง การศึกษา	
๘๐	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/ วันสำคัญทางศาสนาและ วัฒนธรรม	อุดหนุนจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญทาง ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ก.พ. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	
๘๑	โครงการอุดหนุนงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	อุดหนุนจัดงานประจำปีงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗	๒๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ก.พ. ๖๗	✓			๒๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต. ดงมะรุ้ม ให้มีประสิทธิภาพ	๑๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๘๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๘๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารของ อบต.	อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารของ อบต.	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๘๕	โครงการอบรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ	เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	๖๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านใน ตำบลดงมะรุ้ม	๒๗,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗			✓		สำนักปลัด	
๘๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ระดับตำบล	จัดประชุมประชาคม ของตำบลดง มะรุ้ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชน	๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค. ๖๗	✓			๓,๕๗๐	สำนักปลัด	
๘๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอโคกสำโรง	เพื่ออุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ให้แก่ อบต.เพนียด	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – มี.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลดงมะรุ้ม เลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		สำนักปลัด	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น
๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบ e-LAAS ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะรุ้ม	จัดโครงการอบรมการจัดทำระบบ e-LAAS ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ดงมะรุ้ม	๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		กองคลัง	
๔๑	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ดงมะรุ้ม	๒๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		กองคลัง	
๔๒	โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน	ดำเนินโครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชนออกให้บริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมมูลฝอย เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๖ – ต.ค. ๖๗			✓		กองคลัง	

