



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายธงชัย วงศ์ศรีไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ ๔ สายเกษตร ทางตะวันออกฝั่งวัดไปถึง หมู่ที่ ๙	๒๐๗,๔๐๐	๐	๒๐๗,๔๐๐		√		-	ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบบริเวณสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๕	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบบริเวณสายคันคลองบ้านบ้านนายสมจิตร หนูคำ ถึงนายนวัน ดีกระจำง หมู่ที่ ๖	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณภายในหมู่บ้าน วังไผ่ หมู่ที่ ๗	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๐	√			-	เม.ย. - พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้านดง มะรุุม หมู่ที่ ๒	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐				√	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๖	โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณภายในหมู่บ้าน ตะกุดหว้า หมู่ที่ ๖	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบ หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนางใจ - ฝ่ายเนิน จันทร์)	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง พร้อมเกลี่ย แต่งเรียบ หมู่ที่ ๑ (สายบ้านทุ่งพัฒนา - สะพานคง)	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณภายในหมู่บ้าน ตะกุดหว้า หมู่ที่ ๕	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบ หมู่ที่ ๓ ภายในหมู่บ้านเนินจันทร์	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			-	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณห้วยตะคร้อวังทอง หมู่ ที่ ๑๐	๑๐๖,๐๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนดิน บริเวณถนนสายบ้านนาย พจน์ ชัยชนะ หมู่ที่ ๑๑	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐	√				มี.ค. - พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ภายในหมู่บ้านดงหนาม หมู่ที่ ๙	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๖,๘๐๐	๒๐๐	√				พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมเกลี่ยเรียบภายใน หมู่บ้านเนินจันทร์ - บ้านดงมะรุ่ หมู่ที่ ๓	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	√				พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนดิน บริเวณภายในหมู่บ้านไผ่ เจริญ หมู่ที่ ๘	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๒๐๐	๘๐๐	√				พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางจันทร์ดี ศรี สว่าง ถึงบ้าน นางป่วน ยนต์อินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	√				พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งพัฒนา จากโค้งบ้านนายธรรม ถึง บ้านนายน้อย หมู่ ๑	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๐			√		มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติก สายแยกบ้านนายบุญลือ อุทัยกัน ถึง วัดย่านตาขาว หมู่ ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๔,๖๐๐	๕๕,๔๐๐	√				มี.ค. - เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต บริเวณบ้านนายบาย ถึง ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓	๔๑๒,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๐	√				พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านนาย ประคอง อินทร์ผล หมู่ที่ ๑๐	๒๐๖,๐๐๐	๐	๒๐๖,๐๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายอดุล อ่า พงษ์ หมู่ที่ ๒	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๐	√				พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนา นายบุญ พรหม นาเสียว หมู่ที่ ๑๑	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	๐	√			-	พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกสายหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะรุ่ ถึง บ้านโป่งยอ ตำบลวังเพลิง หมู่ที่ ๙	๓๒๓,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√				ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ สระบ้านทรงไทย ๓ แถว หมู่ที่ ๖	๑๑๙,๕๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๐	√				ม.ค.- ก.ย. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ
รวม					จำนวน ๒๔ โครงการ						

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนายสมบัติ เจริญ ลาภ มาถึง ถนนใหญ่ หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๓๑,๕๕๔.๓๐	๑๓๓,๔๔๕.๗๐	√				ม.ค.- ก.ย. ๖๖-	กองช่าง	
รวม					จำนวน ๑ โครงการ						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินบริเวณสายข้างวัดเกาะ รี หมู่ที่ ๑	๓๖,๘๐๐	๐	๓๖,๘๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบบริเวณบ้านนายไพโรจน์ หมู่ที่ ๖	๖,๔๐๐	๐	๖,๔๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง เรียบภายในหมู่บ้านเนินมะกอกที่ถนนชำรุด เสียหาย หมู่ที่ ๑๒	๑๖๐,๔๐๐	๐	๑๖๐,๔๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณสายดงตา หลิมบริเวณดงตาดำ บริเวณดงไฟไหม้ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๗,๐๐๐	๐	๓๓๗,๐๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ	
๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านดงมะรุม (สายภายในหมู่บ้าน)	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก บริเวณดงตาดำ,ดงตาหลิม,ดงไฟไหม้ หมู่ที่ ๑๐	๔๕๔,๕๐๐	๐	๔๕๔,๕๐๐		√			ก.ย. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนเพิ่ม งบประมาณ	
รวม					จำนวน ๖ โครงการ							

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการ Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	√				ม.ค.- ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการดงมะรุ่เมืองสะอาด บ้านนำมอง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		ก.ค.- ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม		จำนวน ๒ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการซ่อมแผนเผชิญเหตุด้านอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	๓๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	√				มี.ค. - พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√				เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√				ธ.ค.๖๕ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงมะรุ้ม	๗๐,๐๐๐	๐	๐				√	พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๓๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐				√	ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๓๓	โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				√	ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๓๔	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๒๖๙,๙๗๐	๓๐	√				ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ
๓๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โคกสำโรง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√				ม.ค. - เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม		จำนวน ๘ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๘๙๕	๑๐๕	√				มิ.ย. - ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม งบประมาณ
๔๐	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง คัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๕,๐๐๐	๓,๗๕๐	๑,๒๕๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม		จำนวน ๕ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลงมะรุ้ม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				√	ก.พ. - เม.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				√	เม.ย. - ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔๓	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐				√	มี.ค. - เม.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐	๗๕๐	√				มี.ค. - ส.ค. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม		จำนวน ๔ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐				√	พ.ย.๖๕ - ก.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔๖	โครงการส่งเสริมเรียนรู้วิถีอาชีพให้กับประชาชน ในเขตตำบลดงมะรุ่ม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				√	มี.ค. - ส.ค. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
รวม		จำนวน ๒ โครงการ									

๒.๖ แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปรับปรุง ภูมิทัศน์ตำบลดงมะรุ่ม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ
๔๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม		จำนวน ๓ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๐	โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ –คณิตศาสตร์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√				ส.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๑	โครงการค่ายบูรณาการหนูน้อยผีน้อย	๒๐,๐๐๐	๐	๑๖,๔๐๐	√				ม.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๒	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงมะรุ่ม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	√				ส.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๓	โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√				พ.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๔	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ดงมะรุ่ม	๕,๐๐๐	๔,๗๕๐	๒๕๐	√				พ.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๕	โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ่ม	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐				√	มี.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ่ม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√				พ.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๗	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	√				ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๕๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๕๗	๔๓	√				ม.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕๙	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ดงมะรุ่ม	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐				√	ก.พ.๖๖	กองการศึกษา	
๖๐	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดหา อุปกรณ์การเรียน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√				พ.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๖๑	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ม	๑๔๔,๐๐๐	๗๓,๗๙๓	๗๐,๒๐๗	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√				มิ.ย. - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๖๓	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๓๒,๓๙๐	๗,๖๑๐	√				มี.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๖๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๐๒,๐๐๐	๗๙,๗๖๔	๒๒,๒๓๖	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๖๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๐๘,๗๐๐	๑๕๖,๒๑๐	๑๕๒,๔๙๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๖๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๓,๙๐๐	๑๗,๑๒๐	๑๖,๗๘๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๖๗	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านดงมะรุม	๓๑๕,๐๐๐	๓๔๐,๔๑๐	๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๖๘	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านตะกุดหว้า	๖๓๐,๐๐๐	๕๙๐,๓๒๐	๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๖๙	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านเนินจันทร์	๒๗๓,๐๐๐	๒๙๖,๙๗๐	๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๐	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านวังไผ่	๕๘๘,๐๐๐	๕๗๗,๒๖๐	๑,๐๔๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๑	โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด งบประมาณ
๗๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๑๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐				√	ม.ค.- ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	โอนลด งบประมาณ
รวม		จำนวน ๒๓ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๓	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลดงมะรุ่ยต้านภัย ยาเสพติด (ดงมะรุ่ยคัพ)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	√				เม.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๔	โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	√				เม.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๕	โครงการงานประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๐	√				ก.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๖	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ อำเภอโคกสำโรง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	√				มี.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๗	โครงการอุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	๒๘,๐๐๐	๐	๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
๗๘	โครงการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงมะรุ่ย	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กอง การศึกษา	
รวม		จำนวน ๖ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ดงมะรุ้ม	๑๒๐,๐๐๐	๑๔๘,๘๕๐	๖,๑๕๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลดงมะรุ้ม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารของ อบต.	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗,๐๐๐	๒๔,๙๕๔	๒,๐๔๖	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. (สถานที่กลาง) อำเภอโคกสำโรง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
รวม		จำนวน ๗ โครงการ									

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๖	โครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบ e-LAAS ให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ดงระดม	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐				√	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๘๗	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๘๐,๐๐๐	๘,๒๕๐	๑,๗๕๐				√	ต.ค.๖๖	กองคลัง	โอนลด งบประมาณ
๘๘	โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน	๓,๕๐๐	๐	๓,๕๐๐	√				ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	กองคลัง	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ
รวม		จำนวน ๓ โครงการ									

ปัญหาอุปสรรค

๑. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ้ม มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา